

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ОАО ЦТД «Диаскан»  
В.В. Васильев  
2009г.

АКТ

« 25 »

проведения стендовых приемочных испытаний

Системы автоматического пожаротушения (Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004)

*наименование и условное обозначение продукции*

г. Луховицы, ОАО ЦТД «Диаскан»

*место составления акта*

25.12.2009г.

*дата*

Приемочная комиссия, назначенная приказом генерального директора ОАО ЦТД «Диаскан»

№ 1409 от 24.12.2009 г.

В составе:

Председателя

Главного инженера ОАО ЦТД «Диаскан»

С.Н. Зубина

Членов комиссии:

Зам. генерального директора по техническим вопросам

ЗАО "Электронстандарт-прибор"

О.Г. Зверева

Начальника полигона АСУ ТП и ТМ ОАО ЦТД «Диаскан»

В.В. Соловьева

провела приемочные испытания образца

Системы автоматического пожаротушения (Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004)

в соответствии с программой и методикой испытаний на полигоне АСУ ТП и ТМ: «Программа и методика испытаний контроллера автоматической системы обнаружения и тушения пожаров КАСУПТ на Полигоне АСУ ТП и ТМ. ЖСКФ.425529.002 ПМИ», в период с «24» декабря 2009г. по «25» декабря 2009г.

Приемочная комиссия отмечает:

- результаты оценки технического уровня продукции:

удовлетворительно.

Заключение приемочной комиссии:

- Система автоматического пожаротушения (Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004)

Соответствует требованиям технических условий ЖСКФ.425529.002 ТУ

Приложения: 1. Протокол проведение стендовых приемочных испытаний на 2 листах.

Председатель приемочной комиссии

С.Н. Зубин

Члены приемочной комиссии

О.Г. Зверев

В.В. Соловьев

*подпись, инициалы, фамилия*

*подпись, инициалы, фамилия*

*подпись, инициалы, фамилия*

# ПРОТОКОЛ

## проведения стендовых приёмочных испытаний

**Системы автоматического пожаротушения (Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004)**

*наименование и условное обозначение продукции*

**г. Луховицы, ОАО ЦТД «Диаскан»**

*место составления акта*

**25.12.2009г.**

*дата*

Комиссия под председательством

**С.Н. Зубина, главного инженера**

*фамилия, инициалы, должность*

провела приемочные испытания

**Системы автоматического пожаротушения (Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004)**

в соответствии с программами и методиками испытаний на полигоне АСУ ТП и ТМ: «Программа и методика испытаний контроллера автоматической системы обнаружения и тушения пожаров КАСУПТ на Полигоне АСУ ТП и ТМ. ЖСКФ.425529.002 ПМИ», в период с «24» декабря 2009г. по «25» декабря 2009г.

№ п/п	Вид проверки	Объект контроля, задействованное оборудование	Критерии успешности	Действия комиссии	Результаты работы комиссии
1	Комплектность представленного на испытания оборудования, программного обеспечения и документации Пункт 6.1 (ЖСКФ.425529.002 ПМИ)	Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004	Соответствие оборудования и программного обеспечения проектно-сметной документации и конструкторской документации на оборудование, соответствие комплектности документации ведомости эксплуатационных документов	Проверка соответствия оборудования и ПО проектно-сметной и конструкторской документации на оборудование, соответствия комплектности документации ведомости эксплуатационных документов	Соответствует
2	Проверка прохождения выходных дискретных сигналов. Пункт 6.2.2 (ЖСКФ.425529.002 ПМИ)	Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004, ПТК комплекса преобразования сигналов, ПТК математической модели, ПТК СУИ.	Правильность прохождения выходных дискретных сигналов	Проверка прохождения выходных дискретных сигналов.	Соответствует
3	Проверка прохождения входных дискретных сигналов. Пункт 6.2.3 (ЖСКФ.425529.002 ПМИ)	Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004, ПТК комплекса преобразования сигналов, ПТК математической модели, ПТК СУИ.	Правильность прохождения входных дискретных сигналов.	Проверка прохождения входных дискретных сигналов.	Соответствует

4	Проверка прохождения и изменения аналоговых сигналов. Пункты 6.2.4-6.2.5 (ЖСКФ.425529.002 ПМИ)	Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004, ПТК комплекса преобразования сигналов, ПТК математической модели, ПТК СУИ.	Правильность прохождения и изменение аналоговых сигналов	Проверка прохождения и изменения аналоговых сигналов.	Соответствует
5	Проверка функционирования системы с имитатором автоматических датчиков пламени пожарной сигнализации. Пункт 6.3 (ЖСКФ.425529.002 ПМИ)	Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004, ПТК комплекса преобразования сигналов, ПТК математической модели, ПТК СУИ, имитатор автоматических датчиков пламени.	Правильность прохождения цифровых сигналов от имитаторов автоматических датчиков пламени	Проверка правильности прохождения цифровых сигналов от имитаторов автоматических датчиков пламени	Соответствует
6	Проверка функционирования системы при выполнении рабочих сценариев СУИ. Пункт 6.5 (ЖСКФ.425529.002 ПМИ)	Шкаф КАСУПТ, заводской номер № 004, ПТК комплекса преобразования сигналов, ПТК математической модели, ПТК СУИ.	Реакция системы соответствует РД-35.240.00-КТН-207-08 «Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения»	Проверка реакции системы на соответствие РД-35.240.00-КТН-207-08	Соответствует

Председатель приемочной комиссии

Члены приемочной комиссии

  
 \_\_\_\_\_  
*подпись, инициалы, фамилия*  
**С.Н. Зубин**

  
 \_\_\_\_\_  
*подпись, инициалы, фамилия*  
**О.Г. Зверев**

  
 \_\_\_\_\_  
*подпись, инициалы, фамилия*  
**В.В. Соловьев**